


臺中市梧棲區公所工程品質督導紀錄

工程名稱	107 年度臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內公共設施後續管理維護工程 (開口契約)		
主辦單位	農業及建設課	督導人員	區長 柯宏燾 政風室主任 張鏗昌 會計室主任 蔡銘揚 公用課課長 吳榮東 農建課課長 余秉宥
監造廠商	威泰土木結構聯合計師事務所		
承攬廠商	承佳營造有限公司	督導日期	107 年 8 月 15 日 9 時
施工項目及工程進度之概述	施工項目詳如第三次派工單 本次派工施工進度：至 8/14 止，預定進度 9 %，實際進度 0.71 %		
督導重點項目	一、承商及監造單位品質文件記錄管理（如材料試驗、施工日誌、監造日誌、缺失改善等） 督導情形：取樣試驗(鋼筋、鍍鋅隔柵板)已於 8/6 送驗，預計 8/23 收到試驗報告。請監造單位針對施工缺失部分加強督促。		
	二、安衛環境管理（如告示牌、交通錐、警示燈帶、施工宣導單、道路清潔等） 督導情形： <u>現場無施工告示牌</u> ，夜間警示不足，工人所裝備之反光背心效果不佳。		
	三、結構設備施工品質（如混凝土鋼筋模版品質及完成面平整度及美觀性等） 督導情形：目前尚未進行混凝土施做。		
	四、其他（如居民反映等） 督導情形：無。		
對承商指示事項	指示事項： 1.現場停車場護欄有破損，請廠商施工結束前檢查是否有其他損壞部分並將周圍鄰損修復。 2.施工告示牌，夜間警示，工人應有的安全配備：安全帽、防塵口罩請依標準配備穿戴。 缺失改善期限：限定 107 年 8 月 17 日提報		承商簽認 
對監造單位指示事項	指示事項： 1.工程所產生之廢棄土石方請依規定辦理。 請監造後續追蹤材料試驗結果，並針對施工缺失部分加強督促。 缺失改善期限：限定 107 年 8 月 17 日提報		監造簽認 
主辦機關核章	承辦人員   主辦單位  		

工程督導現場照片

