




臺中市梧棲區公所工程品質督導紀錄

工程名稱	107 年度臺中市梧棲區道路及其附屬設施養護工程—臺灣大道以北(開口契約)		
主辦單位	農業及建設課	督導人員	區長 柯宏黛 政風室主任 張鏗昌 會計室主任 蔡銘揚 公用課課長 吳榮東 農建課課長 余秉宥
監造廠商	康德工程顧問有限公司		
承攬廠商	承佳營造有限公司	督導日期	107 年 8 月 15 日 9 時
施工項目及工程進度之概述	施工項目詳如第二次派工單 本次派工施工進度：至 8/14 止， <u>預定進度 31.5 %，實際進度 24.63 %</u>		
督導重點項目	一、承商及監造單位品質文件記錄管理（如材料試驗、施工日誌、監造日誌、缺失改善等） 督導情形：取樣試驗(鋼筋、鍍鋅隔柵板)已於 8/6 送驗，預計 8/23 收到試驗報告。取樣試驗(混凝土)已於 8/7 送驗，預計 9/3 收到試驗報告。		
	二、安衛環境管理（如告示牌、交通錐、警示燈帶、施工宣導單、道路清潔等） 督導情形： <u>現場無施工告示牌</u> ，夜間警示效果尚可。		
	三、結構設備施工品質（如混凝土鋼筋模版品質及完成面平整度及美觀性等） 督導情形：水溝溝牆部分有蜂窩。		
	四、其他（如居民反映等） 督導情形：現場訪問民眾，排水確有改善效果。		
對承商指示事項	指示事項： 請廠商依上述缺失進行改善，並於施工結束前檢查是否有其他損壞部分並將周圍鄰損修復。 缺失改善期限：限定 107 年 8 月 11 日提報		承商簽認
對監造單位指示事項	指示事項： 請監造後續追蹤材料試驗結果，並針對施工缺失部分加強督促。 缺失改善期限：限定 107 年 8 月 17 日提報		監造簽認
主辦機關核章	承辦人員 主辦單位 機關首長		
	 08/16/1305		 08/16/1300
			 08/16/1300

臺中市梧棲區公所 主任秘書 嚴錦堂
1415

工程督導現場照片



工程督導現場照片

工程督導現場照片